

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ</b>										
167	Заміна бруківки біля школи № 64 (вул. Вигоди	управління освіти	01.04.2017	ТзОВ "ТЕКО ЛІМІТЕД"	191360,4	01.05.2017	30.05.2017	40% виконання робіт	квітень-липень 2017	

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №167 «Заміна бруківки біля школи № 64 вул. Вигоди» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).