

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ</b>										
244	Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський»	управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування	проектна документація перебуває на стадії розробки				31.12.2017	Складний рельєф зони проєктування. Складність рішень щодо водовідведення та водозбору.	Створення робочої групи. Підготовка завдання на проєктування. Розробка ПКД. Отримання висновків Держбудекспертизи. Визначення виконавця на виконання робіт з реалізації проєкту (тендер). Укладання угоди з переможцями тендерних торгів на виконання робіт з реалізації проєкту.	01.02.2017 10.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 20.04.2017 01.05.2017

									Початок виконання робіт. Завершення робіт.	з 10.05.2017 до 31.12.2017
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №244 «Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).