

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ										
90	«БРУНЬКА» – студія звукозапису/репетиційна платформа для творчих середовищ Львова	управління культури	Не вимагає виготовлення окремої проектно-кошторисної документації . КМЦ Супутник має виготовлену проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту всього приміщення.	КМЦ «Супутник»	Проект не передбачає проведення робіт. Виключено придбання обладнання.	Угоди на придбання укладено. Придбання музичних інструментів, 3 2 тис 110 грн. Придбання музичного обладнання, 47 тис 685 грн Придбання комп'ютерної техніки, 49 тис. 300 грн Придбання меблів, 38 тис. 706 грн, 45 коп	Очікується фінансування по укладених договорах . Орієнтовно до 17 травня буде оплачено відповідно до укладених договорів.		Закупівля апаратури та обладнання. Ремонтні роботи: -підготовчі роботи; -основні роботи; - завершальні роботи; Початок роботи студії «Брунька»	лютий 2017 лютий – березень 2017 квітень – травень 2017 червень – липень 2017 серпень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №90 «БРУНЬКА» – студія звукозапису/репетиційна платформа для творчих середовищ Львова» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.

