

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ										
120	Відродження парку "700-річчя Львова"	управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування	проектно - кошторисна документація виготовлена, отримано позитивний висновок експертизи на неї	готується тендерна документація для визначення виконавця робіт		орієнтовно 20.07.2017	31.12.2017		Створення робочої групи. Підготовка завдання на проєктування. Розробка проектно – кошторисної документації. Отримання висновків Держбудекспертизи. Визначення виконавця робіт (тендер). Укладання угоди з переможцями конкурсних торгів на виконання робіт з реалізації проєкту. Початок	01.02.2017 10.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 з 10.05.2017

									виконання робіт. Завершення робіт.	до 31.12.2017
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №120 «Відродження парку «700-річчя Львова» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.