

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ										
206	Облаштування скверу біля ЗСШ № 77	ЗРА	проектно - кошторисна документація на погоджені	виконавця не визначено	відповідно до ухвали № 1351 від 26.12.2016 р. - вартість робіт 190 000	3 квартал 2017 року	31.12.2017	Додаткове фінансування	Розробка ПКД (ЛКП «Інститут просторового розвитку»). Виконання проєкту: ремонт тротуарів, встановлення лавочок, вуличного освітлення.	лютий – квітень 2017 травень – грудень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №206 «Облаштування скверу біля ЗСШ № 77» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.