

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ										
142	Облаштування ігрового спортивного майданчика на території СЗШ № 44 ім. Т. Г. Шевченка	управління освіти	ПКД виготовляється					ПКД на завершенні, заплановано передати на експертизу до 30.05.2017	лютий-квітень 2017: виготовлення ПКД, проведення експертизи, оголошення торгів; квітень-грудень 2017: виконання проекту.	

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №142 «Облаштування ігрового спортивного майданчика на території СЗШ № 44 ім. Т. Г. Шевченка» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.