

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ										
265	Майданчик для виходу собак (вул. Стрийська, 75)	Департамент житлового господарства та інфраструктури	Виготовлено робочий проєкт.	Виконавця не визначено.		15.06.2017	01.09.2017	Прораховується кошторисна вартість майданчика.	Виготовлення ПКД. Експертиза проєкту. Укладення угоди на реалізацію проєкту. Виконання робіт згідно ПКД.	до 28.02.2017 до 20.03.2017 до 01.04.2017 до 01.06.2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №265 «Майданчик для виходу собак (вул. Стрийська, 75)» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.