

№ проекту	Назва проекту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
<b>УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ</b>										
267	Дитячий ігровий майданчик для рухової активності дітей ДНЗ № 37	управління освіти	виготовлено	ТзОВ "Європейський парк"		25.05.2017	01.08.2017	договір та кошторис знаходяться в управлінні фінансового контролю	оголошення торгів - березень 2017; закупівля - травень-червень 2017;	

Інформація щодо поточного стану реалізації проекту №267 «Дитячий ігровий майданчик для рухової активності дітей ДНЗ № 37» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проекту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: [539lmr@gmail.com](mailto:539lmr@gmail.com).