

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація ? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ										
287	Облаштування громадського скверу по вул. Остроградських, 2, 10, 12	ФРА	проектно - кошторисної документації немає	виконавця не визначено	190644.00	червень - серпень	вересень		Замощення частини покриття клумби декоративною тротуарною плиткою. Озеленення клумби. Санітарна обрізка та зрізка аварійних дерев. Влаштування лавок.	травень – серпень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №287 «Облаштування громадського скверу по вул. Остроградських, 2, 10, 12» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.